



AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFÁN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME FINAL ANUAL DEL PPM 2022

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
1.	Construcción Aceras Y Contenes	Cajuil Blanco	500,000.00	Completo	✓				
2.	Reparación de Camino Vecinal	Las Mulas	500,000.00					✓	Cancelada
3.	Reparación de Camino Vecinal	Yabonico (Severino)	600,000.00	Completo	✓				
4.	Reparación de Camino Vecinal	Pajonal	600,000.00					✓	Cancelada
5.	Reparación de Camino Vecinal	Comedero Bayo	500,000.00	Completo	✓				
6.	Reparación de Camino Vecinal	Yabonico (El pando)	500,000.00	Completo	✓				
7.	Construcción de Parque	Guayabo	1,000,000.00	Completo	✓				
8.	Construcción Aceras Y Contenes	La estancia	1,000,000.00	Completo	✓				
9.	Construcción Aceras Y Contenes	San Jose	800,000.00	Completo	✓				
10.	Construcción Aceras Y Contenes	La Milagrosa	1,000,000.00	Completo	✓				
11.	Construcción Aceras Y Contenes	Brisa del Este	1,043,052.00	Completo	✓				
12.	Extensión de Acueducto	Los Derramaderos	500,000.00	Completo	✓				
13.	Extensión de Acueducto	Cajuil Prieto	800,000.00					✓	Cancelada
14.	Extensión de Acueducto	Los Copeyes	1,000,000.00	Completo	✓				


ING. ALCIBIADES PÉREZ OGANDO
Encargado de Planeamiento Urbano



**ANALISIS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO DE ENERO/SEPTIEMBRE 2022**

1. Balance consolidado de ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	11	
Obras Procesadas	0	
Obras Pendientes	3	
Total	14	

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto participativo

Fondo de disponibilidad financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución %
RD\$ 1,900,000.00	RD\$ 8,843,052.00	RD\$ 10,343,052.00	91%

